

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील–करछना विकास खण्ड– कौंधियारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – बारी बजहिया

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	पाल बस्ती	मिश्रीलाल के घर से राम जतन के घर मंदिर होते हुए पिच रोड तक	30.00	30.00	272.00	348.00	272.00	348.00	
2	बगहा	माइनर पटरी से रामनाथ के घर होते हुए ललउ चौबे के घर तक			267.00	341.00	267.00	341.00	
3	वारी बजहिया	मोतीलाल के घर से विजय शंकर के घर तक			79.00	158.00	79.00	158.00	
4	आंशिक	विजय शंकर के घर से मुनि महेश के घर तक			54.00	89.00	54.00	89.00	
योग			30.00	30.00	672.00	936.00	672.00	936.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील–करछना विकास खण्ड– करछना डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – तेवरिया खुर्द

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	तेवरिया खुर्द	नहर पुलिया से अशोक गुप्ता के घर तक	20.00	20.00	165.00	330.00	165.00	330.00	संतृप्त
2		हिन्च लाल पटेल से मुकुन्दलाल के घर तक			100.00	106.00	100.00	106.00	
3		अनिका के घर से रामकरन के घर तक			31.00	31.00	31.00	31.00	
4		अशोक गुप्ता के घर से इन्द्रमणि के घर तक			50.00	50.00	50.00	50.00	
5		धर्मेन्द्र के घर से रामपाल के घर होते हुए शिवनाथ पाल के घर तक			145.00	290.00	145.00	290.00	
योग			20.00	20.00	491.00	807.00	491.00	807.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील–करछना विकास खण्ड– करछना डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – चंदौली

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	प्रतापपुर	पिच रोड से श्याम लाल सोनकर के घर तक	30.00	30.00	209.00	139.00	209.00	139.00	संतुप्त
2		अमरनाथ यादव से भूवरनाथ यादव के घर तक			207.00	220.00	207.00	220.00	
3		मुण्डा पटेल से प्रा0वि0 एवं पहलू के घर होते हुए पिच रोड तक			81.00	85.00	81.00	85.00	
4		भूंवर लाल यादव स अर्जुन विश्वकर्मा के घर तक			134.00	168.00	134.00	168.00	
5		लाल बहादुर भुजवा से त्रिशूल पटेल के घर तक			57.00	54.00	57.00	54.00	
6		पारसनाथ पटेल से मंदिर तक			54.00	54.00	54.00	54.00	
योग			30.00	30.00	742.00	720.00	742.00	720.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील – करछना विकास खण्ड– करछना डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – गडैला उपरहार

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहाँ से कहाँ तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	अछोला	मुख्य मार्ग डीहा बबुरा से अछोला मजरा जाने वाली पक्की सड़क से कौशलेश प्रताप पांडेय के घर तक	20.00	20.00	71.00	0.00	71.00	0.00	संतुप्त
2		रजनीकांत पाण्डेय के घर के पीछे से नागेन्द्र बहादुर पाण्डेय आदि के घर तक			169.00	10.00	169.00	10.00	
3		अछोला पक्की सड़क से कमल नाथ आदि के घर तक			111.50	0.00	111.50	0.00	
4		अछोला पक्की सड़क से रमाशंकर पांडेय के घर तक			62.00	50.00	62.00	50.00	
5		दुर्योधन के घर से नेम कुमार पाण्डेय के घर पिच रोड तक			51.50	0.00	51.50	0.00	
योग			20.00	20.00	465.00	60.00	465.00	60.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील – करछना विकास खण्ड– करछना डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – रवनिका

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	रवनिका	कृष्णा नन्द मौर्य के घर से साधू कुटी तक	20.00	20.00	280.00	220.00	280.00	220.00	संतृप्त
2		लाल जी मौर्य के घर से प्रा0वि0 रवनिका तक			81.00	45.00	81.00	45.00	
3		प्रा0वि0 स हरीश चन्द्र मौर्य के घर तक			35.00	35.00	35.00	35.00	
4	धड़कार बस्ती	खड़जा मार्ग से राजा धड़कार के घर तक			51.00	50.00	51.00	50.00	
5		राधेश्याम के घर से कुंआ तक एवं रामकरण धड़कार के घर तक			35.00	35.00	35.00	35.00	
योग			20.00	20.00	482.00	385.00	482.00	385.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील – सोरांव विकास खण्ड– कौड़िहार डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – मलिकपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	मलिकपुर अ0संख्यक	शम्भू सोनार के कुंआ से चफरी रोड पर सगीर के घर तक	20.00	20.00	135	270.00	135	270.00	
2		टेकारी रोड खड़ंजा से जवाहरलाल हरिजन के घर होते हुए अल्लू के घर तक			75	75.00	75	75.00	
3		चफरी रोड पर अशीरुद्दीन के घर से जावेद के घर के पास पुलिया तक			75	150.00	75	150.00	
4		मालिक चंद्र के घर से गुड्डू और पप्पू के घर होते हुए चफरी रोड पर सगीर के घर तक			170	340.00	170	340.00	
योग			20.00	20.00	455.00	835.00	455.00	835.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील – सोरांव विकास खण्ड– कौड़िहार डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – इब्राहिमपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	तुलसीराम का पूरा	राम शिरोमणि मिश्रा के घर से सिंघापुर मार्ग तक	20.00	20.00	85	170.00	85	170.00	
2	इब्राहिमपुर	देवतादीन यादव के घर से शीतला माता के थान होते हुए गनेशी के घर तक			140	140.00	140	140.00	
3	पूरे नक्कू	स्व0 लालजी पटेल के घर से गयादीन के घर तक			100	180.00	100	180.00	
4	फकीराना	सिंघापुर रोड से इमाबाड़ा तक			40	80.00	40	80.00	
5	तुलसीराम का पूरा	लखनऊ मार्ग से मदन के घर तक			70	140.00	70	140.00	
योग			20.00	20.00	435.00	710.00	435.00	710.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील – सोरांव विकास खण्ड– कौड़िहार डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – पीरदल्लू

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	गुलकई यापुर	रेरूवा सुलतानपुर रोड (मेन रोड)से पन्नालाल प्रधान के घर तक	20.00	20.00	45	90.00	45	90.00	
2	गुलकई यापुर	पन्नालाल प्रधान के घर से विजय तथा सज्जन के घर होते हुए श्याम लाल पटेल के घर के पास बोरिंग तक			180	335.00	180	335.00	
3	मकदूमपुर	मेन रोड से लालता मास्टर के घर तक			50	100.00	50	100.00	
4	पीर दल्लू	पंचायत भवन से सालिगराम यादव के घर होते हुए मालिक चंद्र हरिजन के घर तक			165	330.00	165	330.00	
5	दानिशपुर	भुल्ली देवी के घर से भुल्लर हरिजन के घर तक			10	20.00	10	20.00	
योग			20.00	20.00	450.00	875.00	450.00	875.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील – सोरांव विकास खण्ड– कौड़िहार डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – मनौरी

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	मनौरी अल्प संख्यक	रामसरन पाल के घर से बुलबुल तक	40.00	40.00	93	186.00	93	186.00	
2		राम सजीवन पाल क घर से वाया बड़ा इमाम बाड़ा से मगली के घर तक			259	458.00	259	458.00	
3		कल्लू बीबी के घर से राजेन्द्र प्रसाद के घर तक			74	148.00	74	148.00	
4		जंगली के घर से वाया हीरालाल के घर होते हुए दिलीप के घर तक			113	108.00	113	108.00	
5		जाकिर क घर से वाया हसीब के घर से अनवर के घर से अंसार तक			260	352.00	260	352.00	
6		मो0 जावेद के घर से कलीम क घर तक			101	202.00	101	202.00	
7		पक्की सड़क से प्राइमरी विद्यालय मनौरी होते हुए निसार अहमद के घर तक			100	100.00	100	100.00	

8	बड़ेलाल के घर से सुरेश पासी के घर तक			270	540.00	270	540.00	
योग		40.00	40.00	1270.00	2094.00	1270.00	2094.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील— फूलपुर विकास खण्ड— बहादुरपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम — रतौरा

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		कृष्णाकांत पटेल के घर से राजकुमार पटेल के घर तक	20.00	20.00	24	24.00	24	24.00	संतृप्त
2		जमीन के घर से राममूरत यादव के घर तक			102	200.00	102	200.00	
3		बसंतलाल हरिजन के घर से रामचन्द्र विश्वकर्मा के घर तक			200	400.00	200	400.00	
4		सुखराम हरिजन के घर से रामअधीन हरिजन के घर तक			60	60.00	60	60.00	
5		रामअवध यादव के घर से लालचन्द्र जैसवार के घर तक			48	20.00	48	20.00	
6		मुख्य खड़जा से सर्वजीत के घर तक			47	90.00	47	90.00	
योग			20.00	20.00	481.00	794.00	481.00	794.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहादुरपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – कटियारी चकिया

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	कटियारी चकिया	मानसिंह के घर से अभयराज के घर तक	20.00	20.00	178	70.00	178	70.00	संतुप्त
2		इण्टरलाकिंग से खलील के घर होते हुए भगवानदीन के घर तक			117	170.00	117	170.00	
3		दयाराम पासी के घर से इण्टरलाकिंग तक			108	150.00	108	150.00	
4		सुनील के घर से राजेन्द्र के घर तक			68	136.00	68	136.00	
योग			20.00	20.00	471.00	526.00	471.00	526.00	

JE

AE

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहादुरपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – ढोली

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	ढोली अल्प संख्यक	पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मस्जिद तक	20.00	20.00	157	235.00	157	235.00	संतृप्त
2		प्राथमिक विद्यालय के पीछे से सिराज बाबा की कुटिया तक			72	144.00	72	144.00	
3		खडंजा अबरार के घर से निसार के घर तक			24	48.00	24	48.00	
4		पक्की सड़क से चंदु के घर होते हुए बब्बू यादव के घर तक			66	66.00	66	66.00	
5		प्राथमिक विद्यालय के सामने से अशरफी लाल के मशीन हाते हुए निसार के घर तक			250	260.00	250	260.00	

योग	20.00	20.00	569.00	753.00	569.00	753.00	
-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहादुरपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – इन्द्रवार

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	इन्द्रवार	शिव मंदिर से राजपति के घर तक	20.00	20.00	135	130.00	135	130.00	संतुप्त
2		खडंजा रोड से बाग तक			50	100.00	50	100.00	
3		मंगला के घर से तीरथ के घर तक			45	90.00	45	90.00	
4		सूर्यलाल के घर से पंचम की मशीन तक			60	120.00	60	120.00	
योग			20.00	20.00	290.00	440.00	290.00	440.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– मेजा विकास खण्ड– मेजा

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – बिसहिजन खुर्द

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		राजनारायण के घर से सुखसागर सिंह के चक से कुंआ तक			80	150.00	80	150.00	
2		मेन रोड से महाजन से रामपति के घर तक			70	164.00	70	164.00	

3	बच्चू अविनाश जायसवाल के दुकान से कमलेश्वर प्रताप सिंह के घर तक	20.00	20.00	125	125.00	125	125.00	संतुप्त
4	सुखसागर सिंह के घर से रामनरेश भुज के घर होते हुए मंदिर के आगे पक्की सड़क तक			125	125.00	125	125.00	
5	गुलाब कुशवाहा के घर से बृजपाल के घर तक			45	45.00	45	45.00	
6	पक्की सड़क से जयशंकर के घर तक			15	15.00	15	15.00	
10	पक्के मार्ग से अर्जुन सिंह के घर तक			15	15.00	15	15.00	
योग		20.00	20.00	475.00	639.00	475.00	639.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील— मेजा विकास खण्ड— मेजा

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – भमौर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		भमौर संपर्क मार्ग स प्राथमिक विद्यालय भमौर तक सी0सी0 रोड का निर्माण			35	35	35	35	

1	प्रा०पा० बरी से नऊआन व लोहरान बस्ती होते हुए महरानी चौरा से नहर की पटरी तक	20.00	20.00	285	570	285	570	संतुप्त
2	लो०नि०वि० सिरसवा वाली रोड से भगवान दास चमार के घर तक	20.00	20.00	200	400	200	400	
योग		20.00	20.00	485.00	970.00	485.00	970.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी०सी० रोड एवं के०सी० ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– मेजा विकास खण्ड– उरुवा

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – बरवा

				प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य
--	--	--	--	------------------	-------------

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	अन्य विवरण
1		प्रा0वि0 के बगल से गजरात मिश्र के घर तक	30.00	30.00	300	600	300	600	संतृप्त
2		कन्हैया लाल हरिजन के घर से पुरुषोत्तम हरिजन के घर होते हुए काली रोड तक			300	300	300	300	
3		काली सड़क से सुरेश चंद्र शुक्ल के चक से हीरालाल हरिजन तक			140	140	140	140	
योग			30.00	30.00	740.00	1040.00	740.00	1040.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील- फूलपुर विकास खण्ड- फूलपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – चिरौड़ा

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	अल्प संख्यक	इंद्रबहादुर से सूरजबली, राम सजीवन के घर तक	30.00	30.00	175	306	175	306	संतुप्त
2		राकेश से सत्य प्रकाश के घर हो हुए मदन के घर तक			222	362	222	362	
3		रमेश शर्मा से मो0 सकरुल्ला के घर तक			133	229	133	229	
4		पक्की सड़क से भूंवर के घर तक			52	101	52	101	
5		भवाई लाल से मस्जिद तक			73	146	73	146	
6		रामलखन से लालता के घर तक			97	192	97	192	
योग			30.00	30.00	752.00	1336.00	752.00	1336.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील- फूलपुर विकास खण्ड- फूलपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम - सरवांडीह

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	सरवांडीह	जवाहर से रामलखन के घर तक	30.00	30.00	78	161	78	161	संतुप्त
2		रामलखन से मिठाई लाल के घर तक			38	79	38	79	
3		सम्बोधी से झुल्लर एवं रामराज के घर तक			175	310	175	310	
4		शोएब से शब्बीर एवं राममूरत तथा संबोधी के घर तक			145	280	145	280	
5		राम कुमार से बुद्धिराम एवं छोटे लाल के घर तक			80	165	80	165	
6		रामकृपाल से उदयरज के घर तक			165	330	165	330	
7		मुख्य मार्ग पर गंगा के घर से भोला के घर तक			110	165	110	165	
योग			30.00	30.00	791.00	1490.00	791.00	1490.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– फूलपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – बीरकाजी

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	बीरकाजी अ0सं0	पक्की सड़क से मस्जिद होते हुए गंगाजली तक	30.00	30.00	278	465	278	465	संतुप्त
2		मतलूब अहमद के घर से फारूख एवं कौशल के घर तक			216	191	216	191	
3		रामचन्द्र पटेल के घर से फिरदौश के घर तक			222	349	222	349	
योग			30.00	30.00	716.00	1005.00	716.00	1005.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– फूलपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – रसूलपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहाँ से कहाँ तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		सी0सी0 मार्ग पुलिया से नन्द लाल के घर तक	20.00	20.00	80	80	80	80	संतुप्त
2		रामबालक यादव से मो0 रऊफ के घर तक			195	392	195	392	
3		पक्की सड़क से रामसूरत के घर तक			109	198	109	198	
4		पप्पू दूबे से कोनार मार्ग तक			110	210	110	210	
योग			20.00	20.00	494.00	880.00	494.00	880.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– कोरांव विकास खण्ड– जसरा

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – भैदपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		रामसूरज के घर से बाबा पहलवान चौराहा तक	20.00	20.00	132.50	132.50	132.50	132.50	संतृप्त
2		बैजनाथ के घर से कमल के हैंडपम्प तक			33.35	33.35	33.35	33.35	
3		राज नारायण कच्ची सड़क तक			116.30	116.30	116.30	116.30	
4		शिव बहादुर से श्यामलाल तक			92.55	68.55	92.55	68.55	
5		राम सनेही के घर से राम नारायण के घर होते,ए संगम के खेत तक			113.60	95.00	113.60	95.00	
योग			20.00	20.00	488.30	445.70	488.30	445.70	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015-2016

इलाहाबाद, तहसील- कोरांव विकास खण्ड- शंकरगढ

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – फूलतारा

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		मेन रोड से कमल भाट आदि वासी के घर तक	20.00	20.00	298.00	320.00	298.00	350.00	संतृप्त
2		मेन रोड से सुबेदार के घर तक			26.00	26.00	26.00	26.00	
3		मेवालाल केशरवानी के घर से शोभनाथ हरिजन के घर			140.00	160.00	140.00	160.00	
4		राम प्रसाद भुजवा के घर से बाबादीन के घर तक			42.00	0.00	42.00	0.00	
योग			20.00	20.00	506.00	506.00	506.00	536.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

इलाहाबाद, तहसील- कोरांव विकास खण्ड- शंकरगढ

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – सुंदरपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		मोहन पाल के घर लाल देवेन्द के पास तक	20.00	20.00	92.00	92.00	92.00	92.00	संतुप्त
2		लाल बहादुर के घर से आदिवासी के घर तक			71.25	44.00	26.00	26.00	
3		तुलसी के घर से राम प्रसाद के घर तक			88.00	125.00			
4		त्रिभुवन निषाद के घर से ब्रह्मनंद पाल के घर तक			111.00	111.00	140.00	160.00	
5		प्रेमशंकर पाण्डेय के घर से मंगल दास के घर तक			60.50	60.50	42.00	0.00	
योग			20.00	20.00	422.75	432.50	300.00	278.00	

JE
RED-AIld

AE
RED-AIld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– कोरांव विकास खण्ड– शंकरगढ

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – बांकेपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		मेन रोड से रामप्रवेश के घर तक	20.00	20.00	377.00	480.00	377.00	480.00	संतुप्त
2		शिवशंकर ओझा के घर से दशरथ के घर तक			70.00	0.00	70.00	0.00	
3		सड़क से जगत नारायण मास्टर के घर तक			39.00	50.00	39.00	50.00	
योग			20.00	20.00	486.00	530.00	486.00	530.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

इलाहाबाद, तहसील– हंडिया विकास खण्ड– प्रतापपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम – हरीपुर पट्टी

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		विद्याधर के घर से राम लखन के मशीन तक	20.00	20.00	134.00	260.00	134.00	260.00	संतुप्त
2		संतोष के घर से साजिद के घर तक			90.00	68.00	90.00	68.00	
3		जलालपुर चंपापुर रोड से लाला सरोज के घर तक			100.00	48.00	100.00	48.00	
4		जलालपुर चंपापुर रोड से चंद्रबली के घर तक			90.00	0.00	90.00	0.00	
5		जलालपुर चंपापुर रोड से आसरे के घर तक			136.00	272.00	136.00	272.00	
योग			20.00	20.00	550.00	648.00	550.00	648.00	

JE
RED-AIld

AE
RED-AIld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहरिया डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम–सराय दत्ते

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		वंशी लाल प्रजापति के घर से राम जियावन विश्वकर्मा के घर तक	30.00	30.00	122.00	102.00	122.00	102.00	संतुप्त
2		छोटे लाल के घर से रामचन्द्र पाण्डेय के घर तक			56.00	97.00	56.00	97.00	
3		नहर पक्की सड़क से प्रभु प्रधान पन्नालाल के घर तक			111.00	176.00	111.00	176.00	
4		गुलाब हरिजन के घर से कलेसर के घर तक			51.00	88.00	51.00	88.00	
5		सूरजदीन चौधरी के घर से सुरेन्द्र चौधरी के घर तक			202.00	327.00	202.00	327.00	
6		भल्ला माली के घर से धोबियान बस्ती होते हुए अमर बहादुर यादव के घर तक			56.00	41.00	56.00	41.00	
7		राजकुमार चौधरी के घर से जय सिंह यादव के घर तक			192.00	196.00	192.00	196.00	
योग			30.00	30.00	790.00	1027.00	790.00	1027.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहरिया डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– गौहानी

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		खडंजा से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक	20.00	20.00	34.00	54.00	34.00	54.00	संतुप्त
2		पहाड़ी के घर से कच्ची सड़क तक			46.00	92.00	46.00	92.00	
3		दुन्नी लाल मौर्य के घर से बट्टी मिश्रा के घर तक			54.00	108.00	54.00	108.00	
4		विजय बहादुर मौर्य के घर से बनारसी लाल के घर तक			137.00	245.00	137.00	245.00	
5		संजय (प्यारे लाल) के घर से नीरज यादव के घर तक			99.00	180.00	99.00	180.00	
6		पारसनाथ यादव के घर से लाल जी यादव के घर तक			102.00	191.00	102.00	191.00	
योग			20.00	20.00	472.00	870.00	472.00	870.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहरिया डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– पुरुषोत्तमपुर उर्फ गारापुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		सहसों फाफामऊ मार्ग से बैंक से भागीरथी के घर तक	30.00	30.00	100.00	87.00	100.00	87.00	संतुप्त
2		श्रीकान्त तिवारी के घर से मातासरन यादव के घर तक			18.30	18.00	18.30	18.00	
3		पक्की सड़क से बच्चू दूबे के घर तक			74.80	137.00	74.80	137.00	
4		अमृत लाल कुशवाहा के घर से नन्दलाल के घर तक			67.00	83.90	67.00	83.90	
5		राम अचल धोबी के घर से बाबा मिश्र के घर तक			66.00	115.00	66.00	115.00	
6		गंगाराम के घर से सूयीान के घर तक			58.00	116.00	58.00	116.00	
7		लाल चन्द कुशवाहा के घर से ज्ञानचन्द्र के घर तक			52.00	106.00	52.00	106.00	
8		राम सिंह पासी के घर से ननकऊ के घर तक			33.00	66.00	33.00	66.00	

9	पक्की सड़क से इन्द्रबली पटेल के घर तक			44.80	89.80	44.80	89.80
10	पक्की सड़क से प्रभावती बीडीसी के घर तक			43.80	34.80	43.80	34.80
11	नन्दलाल के घर से रामदेव के घर तक			55.00	109.00	55.00	109.00
12	भगवानदीन के पीछे पक्की सड़क से शंकर के घर तक			27.80	27.50	27.80	27.50
13	धर्मन्द्र के घर से गोकुल के घर होते हुए सीताराम के घर			63.00	20.50	63.00	20.50
14	लल्लू मिस्त्री के घर से छेदी के मंदिर तक			52.50	51.70	52.50	51.70
योग		30.00	30.00	756.00	1062.20	756.00	1062.20

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– फूलपुर विकास खण्ड– बहरिया डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– सिसई सिपाह

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	सिसई सिपाह	पक्की सड़क से गंगेश्वर सिंह के घर से गुलफूल दर्जी के घर तक			96.00	185.00	96.00	185.00	
2		शरीफ दर्जी के घर से राजेश प्रजापति के घर तक			94.60	161.00	94.60	161.00	
3		सिपाह बस्ती के घर से मेवाला पटेल के घर से शीतला मंदिर होते हुए राधेनाथ पटेल के घर तक			109.00	180.00	109.00	180.00	
4		मुस्लिम बस्ती में पक्की सड़क से वकील अहमद के घर तक			80.70	134.50	80.70	134.50	
5		इण्टरलाकिंग रोड से पंचायत भवन तक			30.00	0.00	30.00	0.00	

6	151418 अल्प संख्यक	रामदुलार मौर्य के घर से राजेश मौर्य के घर तक	30.00	30.00	50.40	100.00	50.40	100.00	संतुप्त
7		बड़ी चमरौटी में राधेश्याम के घर से भैयाराम के घर होते हुए लालचंद के घर तक			95.00	174.00	95.00	174.00	
8		पक्की सड़क से अखिलेश के घर होते हुए भगौती के घर तक			58.00	113.00	58.00	113.00	
9		सिपाह बस्ती में राम बहादुर पटेल के घर से सदाशिव के घर तक			55.50	109.00	55.50	109.00	
10		पक्की सड़क से कबीर की दुकान से मस्जिद तक			32.00	60.00	32.00	60.00	
11		पक्की सड़क से दशरथ लाल के घर तक			24.00	25.00	24.00	25.00	
योग			30.00	30.00	725.20	1241.50	725.20	1241.50	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– हंडिया विकास खण्ड– प्रतापपुर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– पूरे ठकुराईन

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	पूरे ठकुराईन बरेस्ता	पक्की सड़क से भगौती के घर तक	20.00	20.00	147.00	147.00	147.00	147.00	संतुप्त
2		दुर्गा के घर से राजपति के घर तक			45.00	40.00	45.00	40.00	
3		लाल चंद्र के घर से वंशी के कूप तक			34.00	34.00	34.00	34.00	
4		कड़ेदीन के घर से राजपति के घर तक			73.00	43.00	73.00	43.00	
5		पक्की सड़क से फूलचन्द्र के घर तक			47.00	47.00	47.00	47.00	

6	पप्पू के घर से विजय बहादुर के घर तक			77.00	77.00	77.00	77.00
7	कच्ची सड़क से तीरथ के घर तक			76.00	134.00	76.00	134.00
योग		20.00	20.00	499.00	522.00	499.00	522.00

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– सोरांव विकास खण्ड– मउआइमा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– मदारीपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		मस्जिद रोड से सी0सी0	20.00	20.00	50.00	100.00	50.00	100.00	संतुप्त
2	मदारीपुर	मोती के घर से स्वास्थ्य केंद्र होते हुए वीरेन्द्र के घर तक			50.00	50.00	50.00	50.00	
3	अल्पसंख्यक (मदारीपुर)	पक्की रोड से दिनेश के घर से सहदेव दौलत के घर			344.00	688.00	344.00	688.00	

1	पक्की रोड से ठाकुर प्रसाद यादव के घर से बसंत लाल के घर तक	20.00	20.00	195.00	390.00	195.00	390.00	संतुप्त
2	नंद लाल के घर से राम जानकी मंदिर तक			210.00	400.00	210.00	400.00	
3	पक्की रोड से प्राइमरी पाठशाला तक			120.00	0.00	120.00	0.00	
योग		20.00	20.00	525.00	790.00	525.00	790.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– हंडिया विकास खण्ड– धनूपुर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– सराय आलम उर्फ मसाढ़ी

				प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य
--	--	--	--	------------------	-------------

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	अन्य विवरण
1		पक्की रोड मोती लाल विश्वकर्मा के घर से मुकुन्द लाल के घर तक	20.00	20.00	117.00	105.00	117.00	105.00	संतुप्त
2		पक्की रोड लल्लू राम यादव के घर से कामता भारतीया तक			176.00	176.00	176.00	176.00	
3		पन्ना लाल पटेल के घर से पुरुषोत्तम भोज के घर तक			65.00	130.00	65.00	130.00	
4		हिंच लाल पटेल के घर से गिरजा शंकर गुप्ता के घर तक			173.00	210.00	173.00	210.00	
योग			20.00	20.00	531.00	621.00	531.00	621.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– हंडिया विकास खण्ड– धनूपुर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– रामापुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		पक्की रोड से नागेन्द्र यादव के घर होते हुए कड़ेदीन के घर तक	20.00	20.00	230.00	310.00	230.00	310.00	संतृप्त
2		कड़ेदीन के घर से प्रेम बहादुर यादव के छ्जार तक			88.00	160.00	88.00	160.00	
3		अशोक के घर से बचई राम यादव के घर होते हुए राम अणेश तक			200.00	350.00	200.00	350.00	
योग			20.00	20.00	518.00	820.00	518.00	820.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– हंडिया विकास खण्ड– धनूपुर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– सराय हुंसे

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		प्रभुनाथ के घर से मंदर तक	20.00	20.00	60.00	120.00	60.00	120.00	संतुप्त
2		रामजी पटेल के घर से मो0 महमूद के घर तक			175.00	340.00	175.00	340.00	
3		वाहिद के घर से जितेन्द्र कैलाश के घर तक			180.00	350.00	180.00	350.00	
योग			20.00	20.00	415.00	810.00	415.00	810.00	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण

वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– हंडिया विकास खण्ड– धनूपुर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– भुई

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1		पक्की रोड से सूर्यबली बिंद के घर से नंद लाल यादव तक	30.00	30.00	295.00	560.00	295.00	560.00	संतुप्त
2		पक्की रोड मेंहदी के घर से ननकू राम यादव के घर तक			135.00	270.00	135.00	270.00	
3		राजाराम बिंद के घर से पुलिया से श्री प्रकाश बिंदर के घर के आगे तक			245.00	326.00	245.00	326.00	
4		पक्की रोड मानिक चंद्र यादव के घर से राम जियावन के घर तक			110.00	220.00	110.00	220.00	
योग			30.00	30.00	785.00	1376.00	785.00	1376.00	

JE
RED-AIld

AE
RED-AIld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– सोरांव विकास खण्ड– होलागढ़

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– भगौतीपुर खुटहना

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	भगौतीपुर	अमरजीत के घर से बांके के घर तक	20.00	20.00	349.00	655.00	349.00	655.00	संतुप्त
2		राजेन्द्र के घर से बीरबहादुर के घर तक			176.00	258.00	176.00	258.00	
योग			20.00	20.00	525.00	913.00	525.00	913.00	

JE
RED-Allid

AE
RED-Allid

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– सोरांव विकास खण्ड– होलागढ़

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– हसनपुर

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त/प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली/के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	हसनपुर	बन्ने लाल के घर से बाबू लाल के घर तक	20.00	20.00	182.00	365.00	182.00	365.00	संतुप्त
2		रामसजीवन के घर से शिवमूर्ति शुक्ल के घर तक			126.00	225.00	126.00	225.00	
3		रामदुलारे के घर से रामगरीब तिवारी के घर तक			92.00	176.00	92.00	176.00	
4		मगन सिंह के घर से राजमणि के घर तक			85.00	142.00	85.00	142.00	
योग			20.00	20.00	485.00	908.00	485.00	908.00	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– सोरांव विकास खण्ड– होलागढ़

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– बालाडीह

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	बालाडीह	रामसुंदर के घर से मुन्ना के घर तक	20.00	20.00	179.00	224.00	179.00	224.00	संतुप्त
2	अहिरान	भोलानाथ के घर से अरविन्द के घर तक			16.00	32.00	16.00	32.00	
3	तिलक सिंह के पूरा	कालीदीन के घर से जगेशर सरोज के घर तक			141.00	291.00	141.00	291.00	
4	भगवान दीन का पूरा	राजनारायण के घर से प्यारेलाल के घर तक			132.00	265.00	132.00	265.00	
5	थाड़ेवीर	राजाराम के घर से गयाप्रसाद पटेल के घर तक			50.00	100.00	50.00	100.00	
योग			20.00	20.00	518.00	912.00	518.00	912.00	

JE

AE

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015–2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– कोरांव विकास खण्ड– कोरांव

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– ऊंचगांव अल्प संख्यक

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	ऊंचगांव	खरका माइनर से विनोद पटेल के घर तक	30.00	30.00	120.70	120.70	120.70	120.70	संतुप्त
2		प्रेम शंकर के घर से लल्लन सिंह के घर तक			38.80	38.80	38.80	38.80	
3		मुश्ताक के घर से अब्दुल रहमान के घर तक			134.50	156.00	134.50	156.00	
4		जमीर के घर से ताहिर के घर तक			48.00	0.00	48.00	0.00	
5		खरका माइनर से गोरखनाथ सिंह चौहान के घर तक			60.10	60.10	60.10	60.10	
6		मस्जिद से सइदुल्ला के घर होते हुए पक्की सड़क तक			250.25	250.25	250.25	250.25	
7		मुख्य मार्ग से अखिलेश सिंह के घर तक			129.00	53.80	129.00	53.80	
योग			30.00	30.00	781.35	679.65	781.35	679.65	

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– कोरांव विकास खण्ड– कोरांव

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– महुली

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	महुली	महुली पियरी मुख्य मार्ग से गुलाब विश्वकर्मा के घर तक	40.00	40.00	232.50	295.40	232.50	295.40	संतुप्त
2		जमीर के घर से चिन्तामणि के घर तक			316.40	254.05	316.40	254.05	
3		शिव बरुन के घर से सियाराम एवं शिव चन्द्र के घर तक			186.65	118.95	186.65	118.95	
4		वाया लालता शिव जोखन एवं अब्दुल के घर तक			204.80	47.05	204.80	47.05	
योग			40.00	40.00	940.35	715.45	940.35	715.45	

JE
RED-Alld

AE
RED-Alld

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का प्रगति विवरण
वर्ष – 2015-2016

जनपद – इलाहाबाद तहसील– कोरांव विकास खण्ड– कोरांव

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का नाम– हण्डिया

क्र. सं.	मजरें का नाम	स्वीकृत धनाशि के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में गली का नाम (कहां से कहां तक)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	अवमुक्त / प्राप्त धनराशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य		पूर्ण कार्य		अन्य विवरण
					सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	सी0सी0 रोड (मी0 में)	नाली / के0सी0 ड्रेन (मी0 में)	
1	हण्डिया	मुनेश्वर सिंह के घर से अनुसूईया सिंह के घर तक	20.00	20.00	140.25	112.00	140.25	112.00	संतुप्त
2		इकरामुद्दीन के घर से क्रमांक-1 होते हुए मोहन सिंह के घर तक			172.55	155.25	172.55	155.25	
3		गोपालशरण सिंह के घर से प्रभाकर सिंह के घर तक			73.25	0.00	73.25	0.00	
4	शिवराजपुर	मदन कोल के घर से रामपति के हैण्ड पम्प तक	78.80	224.45	78.80	224.45			
योग			20.00	20.00	464.85	491.70	464.85	491.70	

JE
RED-AIId

AE
RED-AIId